



COMUNE DI CORINALDO

Provincia di Ancona

Corinaldo, 25.1.2023

Prot. n. 494

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di

FRATTEROSA
MONTE PORZIO
MONDAVIO
SAN COSTANZO
SAN LORENZO IN CAMPO
TRECATELLI

Oggetto: Monitoraggio del PIL

Con l'inizio del 2023, riprendiamo le attività della Cabina di regia del PIL, ed in particolare, quelle relative al:

- Coordinamento della fase attuativa del progetto di sviluppo locale, sia riguardo alle misure individuali, che alle misure di sistema. Nello specifico, questa attività riguarda il monitoraggio della fase attuativa di tutte le misure inserite nel progetto di sviluppo;
- Gestione della reportistica e monitoraggio del PIL

Nel nostro PIL vi è la MISURA 19.2.7.5, per la quale abbiamo redatto una scheda di monitoraggio intermedio, (allegata alla presente), articolata in fasi e con un ordine cronologico di avanzamento progetto a partire dalla comunicazione di finanziabilità dell'opera fino al **31/12/2022**.

Per le altre misure fuori PIL (vedi scheda allegata), invece, sarà necessaria una breve relazione sullo stato dell'arte.

Chiediamo pertanto ai tecnici/progettisti di provvedere alla compilazione della scheda di monitoraggio entro il **20 febbraio 2023**, in modo da consentirci di ordinarle e consegnarle al GAL **entro il 28 febbraio 2023**. Per qualsiasi problema, si contatti il **facilitatore dott. Alberto Di Capua**.

Cordiali saluti



IL SINDACO
Gianni Aloisi

COMUNE DI MONDAVIO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

UFFICIO TECNICO



Prot. n. 786/

Al Sindaco del

Comune di Corinaldo (AN)

Pec: comune.corinaldo@mypec.eu

Mail: comune.corinaldo@provincia.ancona.it

OGGETTO: Monitoraggio PIL

In risposta alla nota di codesto Comune, prot. 494 del 25.01.2023, pervenuta al prot. 786 del 26.01.2023 in allegato alla presente si trasmette l'allegata scheda di monitoraggio

Si precisa che per eventuali informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tecnico – RUP Arch. Daniela Santori tel. 0721 977121.

Distinti saluti.

Mondavio, 27.01.2023



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Daniela Santori

**ELENCO STRUTTURATO DEGLI ATTI E DOCUMENTI PRINCIPALI RIGUARDANTI
L'AVANZAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DA APPROVAZIONE DEL PIL
29/07/2021 AL 31/12/2022.**

MISURA 19.2.7.5: INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE RICREAZIONALI PER USO PUBBLICO, INFORMAZIONI TURISTICHE INFRASTRUTTURE

TITOLO PROGETTO: "REALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRACCIATO RELATIVO ALLA MOBILITÀ DOLCE DENOMINATO PERCORSO DEI DUCHI"

ATTI E DOCUMENTI:

**ACCORDO DI COOPERAZIONE PIL
SOTTOSCRITTO IN DATA 17/06/2021**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE II^ SETTORE LL.PP. ED ASSETTO DEL TERRITORIO
N. 193 DEL 16/11/2021:**

INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., SICUREZZA, CONTABILITA' DEI LAVORI DI - ARCH. RITA CARBONARI.
(€ 7.257,53 iva e cassa inclusa)

DELIBERAZIONE G.M. N. 99 DEL 23/11/2021

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO:
€ 71.428,00

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE II^ SETTORE LL.PP. ED ASSETTO DEL TERRITORIO
N. 153 DEL 19/07/2022:
DETERMINA A CONTRARRE**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE II^ SETTORE LL.PP. ED ASSETTO DEL TERRITORIO
N. 210 DEL 26/09/2022:**

LIQUIDAZIONE ACCONTO PARCELLA AL PROGETTISTA ARCH. RITA CARBONARI.
(€ 3.552,64 iva e cassa inclusa)

Fattura n. 6PA del 03.08.2022 – Importo € 2.800,00 + cassa 4% + iva al 22% = € 3.552,64
Mandato di pagamento n. 1684 del 17/10/2022

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE II^ SETTORE LL.PP. ED ASSETTO DEL TERRITORIO
N. 233 DEL 21/10/2022:**

AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI – DITTA FORCHIELLI STEFANO ESCAVAZIONI –
IMPORTO CONTRATTUALE: € 61.682,31 iva inclusa

CONTRATTO D'APPALTO

IN FASE DI STIPULA – IMPORTO CONTRATTUALE: € 61.682,31 iva inclusa

Mondavio, 27/01/2023

II RUP
(Dott. Arch. Daniela Santori)



Carbonari Rita
via San Marco 16

61032 FANO (PU)

P.Iva 02183590419

Codice

C.F.
CRBRTI65L62D488F

Spett.le
Comune di Modavio

Piazza G.Matteotti n°2

61040 MONDAVIO (PU)

P.Iva 00349150417

C.F. 81001630417

Acconto/anticipo parcella 6PA del 03-08-2022

Protocollo 7082 del 04-08-22

Pag. 1 di 1

del		CIG Z0C285807F		CUP F93D19000160002			
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contribuito cassa TC04						22
	Importo contribuito cassa TC04					112,00	22
	ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020- M19.2.A.7.5..A Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutturale -Rif misura 19.2.7.5 PIL -rif. Domanda		1,000	2.800,000000		2.800,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta 560,00 Imponibile merce 2.912,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		Iva	Es.	
%	Imponibile					
22	2.912,00	640,64	I			Imponibile 2.912,00
						Imposta 640,64
						Totale 3.552,64
						Ritenuta -560,00
						Netto a pagare 2.992,64

Modalità pagamento

Scadenza

Banca
Si prega di accreditare presso
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DEL METAURO

IBAN

IT44F087000934000000086356

Capitolo	7353	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.014)	Gest.	COMPETENZA
UTILIZZO CONTRIBUTO GAL PER REALIZZAZIONE PERCORSO BIKE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Determ.Set.2	nr.	210 del 26-09-2022
numero	865/2021	del	27-09-2022	Immed. Eseguita/Esecutiva			
REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO RELATIVO ALLA MOBILITA DOLCE DENOMINATO PERCORSO DEI DUCHI - PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO GAL FLAMINIA CESANO MISURA 19.2.7.5 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	46.760,50	46.760,50	
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	3.552,64	3.552,64	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	3.552,64		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	43.207,86	43.207,86	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	014	Opere per la sistemazione del suolo					
SIOPE	2020109014						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata	(Vincolo n. 24)		Fruttifero	C.U.P.		
	REALIZZAZI						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.552,64 diconsi TREMILACINQUECENTOCINQUANTADUE/64							
Per: REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO RELATIVO ALLA MOBILITA DOLCE DENOMINATO PERCORSO DEI DUCHI - PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO GAL FLAMINIA CESANO MISURA 19.2.7.5 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE RICREAZIONALI PER USO PUBBLICO,							

CREDITORE (Codice: 8235)				
CARBONARI RITA		VIA S.MARCO N. 16		
Cod.Fis. CRBRTI65L62D488F / P.Iva 02183590419		61032 FANO		(PU)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig.Z0F33F092C			
	SALDO Fatt.n. 6PA del 03/08/2022	3.552,64		0
	Trib. 1040 RITENUTE IRPEF 20,00% su 2.800,00 *Ritenuta	560,00		
	Netto da Pagare:	2.992,64	2.992,64	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	560,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN - CIN:F - ABI:08700 - CAB:09340 - C/C:000000086356			
	IBAN:IT44F0870009340000000086356 Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo			

Ente/Sia: 0058664/BD08C - COMUNE DI MONDAVIO
Tipo: Mandato

Anno Esercizio: 2022

Dettaglio Beneficiario

Mandato	1684	Sub	1
Importo	3.552,64	Stato	Eseguito
Data pagamento	17.10.2022	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	18.10.2022	Data emis.Docum.	17.10.2022
Bollo	0,00	Quietanza	1773
Beneficiario	CARBONARI RITA	Beneficiario eff.	

Delegato

Causale CIG:Z0F33F092C SALDO Fatt.n. 6PA del 03/08/2022

SIOPE			
CGU - CUP - CPV -	2020109014		
Importo capitolo / Art /	7012/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo / Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	8700934000000086356		
Modalità di pagam.	BONIFICI ALTRE BANCHE	CRO	00000000000030
Reversali collegate	2274		
Transaction-Id	0306927715406203486838068380IT		
Identificativo end to end	2022-01684-000008235		
N. raccomandata			
Stato raccomandata			



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro-Urbino)

P.zza Perticari n. 20 c.a.p. 61039 tel. 0721/951214 fax 0721/950056 c.f. 81002810414 P. i.v.a. 00129020418

Ufficio Tecnico - areatecnica@comune.san-costanzo.pu.it

Protocollo n. _____

Rif. Nota Prot. n. 839 del 25/01/2023

Al
COMUNE DI CORINALDO
Via del Corso n. 9
60013 Corinaldo (AN)

PEC: comune.corinaldo@mypec.eu

**OGGETTO: MONITORAGGIO INTERMEDIO PIL - PSR MARCHE 2014-2020 Misura 19.2.7.5
MONITORAGGIO Misura 19.2.7.2 (fuori PIL)**

Trasmissione scheda di monitoraggio PIL – Misura 19.7.2.5 e relazione di monitoraggio Misura 19.2.7.2

In riferimento all'argomento in oggetto,

in risposta alla Vostra comunicazione del 25/01/2023 pervenuta al prot. n. 839 del 25/01/2023, con la presente si trasmettono le schede e relazioni di monitoraggio richieste e di seguito elencate:

- Scheda di Monitoraggio PIL - Misura 19.7.2.5, rif. Domanda di aiuto n. 52477 del 26/01/2021;
- Relazione descrittiva Misura 19.2.7.2 (fuori PIL), rif. Domanda di aiuto n. 50436 del 06/11/2020

Cordiali saluti

San Costanzo, 20/02/2023

Firma del Responsabile dell'Area Tecnica

architetto Fabrizio Carbonari



Allegati: Scheda di monitoraggio PIL – Misura 19.2.7.5
Relazione di monitoraggio Misura 19.2.7.2



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro-Urbino)

P.zza Peticari n. 20 c.a.p. 61039 tel. 0721/951214 fax 0721/950056 c.f. 81002810414 P. i.v.a. 00129020418

Ufficio Tecnico - areatecnica@comune.san-costanzo.pu.it

RELAZIONE DI MONITORAGGIO MISURA 19.2.7.2 (fuori PIL) – RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI

INTERVENTO: LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI STACCIOLA - BANDO G.A.L. FLAMINIA E CESANO - MISURA 19.2.7.2". - CUP: I51D19000000006, CIG: 89246516FC

Rif. Domanda d'aiuto n. 50436 del 06/11/2020

In riferimento al suddetto intervento di "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI STACCIOLA - BANDO G.A.L. FLAMINIA E CESANO - MISURA 19.2.7.2", con la presente si comunica che attualmente l'intervento è in fase di rendicontazione. Di seguito la relazione descrittiva delle fasi del processo in corso:

- Approvazione del PROGETTO ESECUTIVO con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05/11/2020 per un importo complessivo di investimento pari ad € 145.898,00 di cui € 129.909,10 per lavori;
- Presentazione della Domanda di aiuto n. 50436 del 06/11/2020 in risposta al bando relativo alla Misura 19.2.7.2 "Riuso e riqualificazione dei centri storici" approvato dal C.d.A. del GAL Flaminia Cesano il 10/09/2020;
- Comunicazione di finanziabilità pervenuta in data 24/02/2021 al prot. n. 2027 con la quale il GAL Flaminia Cesano ha comunicato che la suddetta domanda d'aiuto è risultata ammissibile per una spesa massima di Euro 145.898,00 per la quale poteva essere riconosciuto un aiuto fino a Euro 102.128,60;
- Richiesta anticipazione del 45% del contributo atteso con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 28/09/2021;

Relativamente alla fase di appalto dei lavori, questi ultimi, con determinazione n. 151/522 del 30/12/2021 del responsabile del settore tecnico, sono stati affidati alla ditta PACI COSTRUZIONI S.R.L. di Monteciccardo (PU) mediante affidamento diretto (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di Conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a, sub 2.1 del D.L. n.77/2021);

In data 03/05/2022 è stato stipulato il Contratto Repertorio n. 3409, registrato in data 10/05/2022 al n. 3183, Serie n. 1T.

Relativamente alla fase esecutiva dei lavori, questi ultimi sono stati consegnati in data 16/05/2022 e successivamente:

- con determinazione n. 45/193 del 25/05/2022 del responsabile del settore tecnico è stata riconosciuta e liquidata l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;


- con determinazione n. 71/288 del 27/07/2022 del responsabile del settore tecnico è stato autorizzato il subappalto;
- con determinazione n. 83/345 del 05/09/2022 del responsabile del settore tecnico è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. a tutto il 05/09/2022;
- con determinazione n. 109/449 del 04/11/2022 del responsabile del settore tecnico è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. a tutto il 04/11/2022;

In data 06/12/2022 i lavori sono stati ultimati e in data 12/01/2023 il sottoscritto Direttore dei Lavori e RUP arch. Fabrizio Carbonari ha redatto lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

San Costanzo, 20/02/2023

Firma del Responsabile dell'Area Tecnica

architetto Fabrizio Carbonari





COMUNE DI SAN COSTANZO **(Provincia di Pesaro-Urbino)**

P.zza Perticari n. 20 c.a.p. 61039 tel. 0721/951214 fax 0721/950056 c.f. 81002810414 P. i.v.a. 00129020418

Ufficio Tecnico - areatecnica@comune.san-costanzo.pu.it

SCHEDA DI MONITORAGGIO PIL - MISURA 19.2.7.5 – INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE RICREAZIONALI PER USO PUBBLICO, INFORMAZIONI TURISTICHE, INFRASTRUTTURE

INTERVENTO: P.S.L. G.A.L. FLAMINIA E CESANO MISURA 19.2.7.5 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CIRCUITO CICLOTURISTICO E REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA. COMUNE DI SAN COSTANZO – CUP: I55H19000110006

Rif. Domanda d'aiuto n. 52477 del 26/01/2021

Elenco strutturato degli atti e documenti principali relativi all'avanzamento del progetto a partire dalla comunicazione di finanziabilità dell'opera (29/07/2021) al 31/12/2022:

2) ATTI RELATIVI ALLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO

2.b) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2021 e successiva presentazione della Domanda di aiuto n. 52477 del 26/01/2021 in risposta al bando relativo alla misura 19.2.7.5 "Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture" approvato dal C.d.A. del GAL Flaminia Cesano il 21.12.2020;

2.b.1) COMUNICAZIONE DI FINANZIABILITÀ DELLA DOMANDA

Il G.A.L. Flaminia Cesano, con nota pervenuta al protocollo generale del Comune di San Costanzo in data 02/08/2021 al n. 7854, ha comunicato che la domanda di aiuto rif. Domanda di aiuto 52477 – 0091248 del 26/01/2021 è risultata ammissibile per una spesa massima di Euro 71.428,00, e per la quale poteva essere riconosciuto un aiuto fino a Euro 47.964,77;

2.b.2) Richiesta anticipazione del 45% del contributo atteso con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 07/10/2021;

2.c) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO con delibera di Giunta comunale n. 121 del 22/12/2022;

Si specifica che a seguito dell'approvazione del nuovo prezzario della Regione Marche avvenuta con delibera di Giunta Regionale n.1001 del 01/08/2022, il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato redatto e approvato sulla base del suddetto nuovo prezzario. Di conseguenza, pur rimanendo il progetto invariato nelle sue finalità e obiettivi e pertanto nelle previsioni qualitative e quantitative delle lavorazioni, l'applicazione dei nuovi prezzi ha comportato un incremento del costo dei lavori aumentando l'importo complessivo dell'intervento da € 71.428,00 ad € 95.000,00 per una differenza di € 23.572,00. L'anzidetto

maggior costo dell'opera è stato integrato con stanziamento di fondi propri di bilancio dell'Amministrazione Comunale.

Attualmente l'intervento è nella fase di predisposizione della gara per l'affidamento dei lavori.

San Costanzo, 20/02/2023

Firma del Responsabile dell'Area Tecnica

architetto Fabrizio Carbonari

